

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
02 AGO 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto.

Vasto, li _____
IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 02.08.2019 N. 385

Oggetto: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Completamento strada
circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001 – Approvazione Stato di
Avanzamento della concessione e rendicontazione di spesa al 31.07.2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno due del mese di Agosto alle ore 13,00 in Vasto presso la sede
consortile, il Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di
segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 145 del 14.06.2017 con la quale è stato approvato
l'atto di Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan
Abruzzo" in relazione all'intervento "Completamento dei lavori della diga di Chiauci";

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 151 del 19.06.2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 186 del 22.05.2018 con la quale è stata dichiarata
l'efficacia dell'aggiudicazione a favore della ditta Tenaglia S.r.l. con sede legale in Casoli (CH) alla via
S.S. 84 Km 54+500, per l'importo complessivo di € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed €
46.807,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari a € 696.484,31 il
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 287 del 06.06.2019 con la quale è stato ridefinito il
quadro economico a seguito dell'aggiudicazione della gara;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 31.07.2019, allegata alla presente per
farne parte integrante;

PRESO ATTO che da suddetta relazione risulta che lo stato di avanzamento della concessione al
31.07.2019 dei lavori di che trattasi è pari ad € 167.590,69 € e che l'importo totale liquidato al
31.07.2019 è pari ad € 167.590,69, di cui € 167.290,69 ad oggi rendicontabile, come di seguito riportato:

voci di quadro economico (delibera n.287 del 06/06/2019)	STATO AVANZAMENTO CONCESSIONE	TOTALE LIQUIDATO	importo di QE	% avanzamento della concessione	% avanzamento della liquidazione
A LAVORI	- €	- €	3.165.837,77 €		
TOTALE LAVORI LIQUIDATO	- €	- €	3.165.837,77 €	0%	0%
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) LAVORI IN ECONOMIA	- €	- €	198.758,91 €	0%	0%

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

B2) RISOLUZIONE INTERFERENZE	- €	- €	300.000,00 €	0%	0%
B2.1) ADEGUAMENTO PASSAGGIO A LIVELLO	- €	- €	200.000,00 €	0%	0%
B2.2) RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI	- €	- €	100.000,00 €	0%	0%
B3) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI (D.P.R. 207/10 art 16 punto b2)	125.300,00 €	125.300,00 €	125.000,00 €	100%	100%
B4) BONIFICA ORDIGNI BELLICI (D.Lgs 80/2008)	- €	- €	70.000,00 €	0%	0%
B5) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (rete elettrica per sollevamenti)	- €	- €	30.000,00 €	0%	0%
B6) IMPREVISTI (ar. 16 comma 1 lettera B4 DPR 207/10)	- €	- €	158.291,89 €	0%	0%
B7) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	- €	- €	150.000,00 €	0%	0%
B8) SPESE TECNICHE (8% di (a1 + a2))			314.289,99 €	0%	0%
B8.1) PROGETTAZIONE			157.145,00 €	0%	0%
B8.2) DIREZIONE LAVORI			78.572,50 €	0%	0%
B8.3) COORDINAMENTO SICUREZZA (in fase di progettazione ed esecuzione)			58.929,37 €	0%	0%
B8.4) INCENTIVO			19.643,12 €	0%	0%
B9) SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE, REDAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO DI GARA	7.672,30 €	7.672,30 €	15.561,59 €	49%	49%
B10) COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (art 16 comma 1 lettera b11 DPR 207/10)			39.286,25 €	0%	0%
B11) ELABORAZIONE PIANO E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (D.M. 161/12 e D.Lgs. 152/2006)			50.000,00 €	0%	0%
B12) PROVE DI LABORATORIO (art 16 comma 1 lettera b11 DPR 207/10)			46.320,78 €	0%	0%
B13) SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (supporto al RUP, Rendicontazione finanziaria ecc) (1% di A)			39.286,25 €	0%	0%
B14) SPESE PER IVA			1.034.579,35 €	0%	0%
B14.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22% di A)			696.484,31 €	0%	0%
B14.2) IVA PER SPESE TECNICHE (22%)			69.143,80 €	0%	0%
B14.3) IVA PER SPESE VARIE (22%)	34.618,39 €	34.618,39 €	268.951,25 €	13%	13%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	167.590,69 €	167.590,69 €	2.571.375,01 €	7%	7%
C) ONERI PER INVASO SPERIMENTALE E PROCEDURE DI COLLAUDO (IVA COMPRESA)	- €	- €	250.000,00 €	0%	0%

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

D) ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI CONTENZIOSI - 10% valore del contratto (TOT. A) (art.4 comma 7 dell'"Atto di Convenzione per l'affidamento in concessione per l'attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l'ABRUZZO")	- €	- €	316.583,78 €	0%	0%
IMPORTO TOTALE	167.590,69 €	167.590,69 €	6.303.796,57 €	3%	3%
TOTALE SPESA RENDICONDABILE	167.290,69 €				

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019 di approvazione del bilancio di Previsione Esercizio 2019;

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

VISTI il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, e i Decreti di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018 e n. 48 del 28.06.2019;

con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo stato di Avanzamento della concessione al 31.07.2019 dei lavori Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Completamento strada circumlacuale sinistra - 2° stralcio - CUP I51B16000500001, per € 167.590,69;
3. di approvare la rendicontazione delle spese sostenute al 31.07.2019 relativa ai lavori Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento - Completamento strada circumlacuale sinistra - 2° stralcio - CUP I51B16000500001, per € 167.590,69;
4. di rimettere la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.



Il Commissario regionale
F.to (Dott. Franco Amicone)