



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

Contrada Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 285 del 23/12/2025

OGGETTO: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche" – Tipologia di operazione 4.3.1 "Investimenti in infrastrutture irrigue" - Domanda di sostegno n. 54250377311– "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N" – CUP: I88H12000200006, CIG: 8131820E23 – APPROVAZIONE SAL STRAORDINARIO 2 BIS a tutto il 30/06/2025.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE,

- il Regolamento UE n. 1305/2013 prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture irrigue compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura delle Regioni degli Stati membri;
- in data 17/03/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 2016 "Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013;
- il Consorzio di Bonifica Sud, con Delibera Commissariale n. 173 del 27/06/2017, ha ritenuto di procedere alla presentazione della domanda di sostegno per l'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N", dell'importo complessivo di € 7.000.000,00";
- con Delibera Commissariale n. 178 del 27/06/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di € 7.000.000,00, di cui € 4.421.384,00 per lavori ed € 2.578.616,00 per somme a disposizione;
- con Deliberazione Commissariale n. 208 del 29/04/2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N" –CUP I88H12000200006, in sostituzione del Geom. Michelangelo Magnacca;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di gestione – DG DISR – DISR 01 con Decreto n. 14873 del 26 marzo 2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno alla misura 4.3 del Bando, dalla quale risulta che l'istanza presentata da questo Consorzio è collocata in posizione utile al n. 19, per un finanziamento ammesso a sostegno pari ad € 4.591.062,00 su fondi PSRN ed € 2.408.938,00 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014-2020;
- il MIPAAF con Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 6.842.161,65

- il MIPAAF, con ulteriore Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 28051 del 9 luglio 2019, ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 2.251.100,65, a carico del FSC-POA;
- con Delibera Commissariale n. 518 del 09/12/2019, nel prendere atto dell'avvenuto finanziamento dell'opera nonché del mutato quadro economico del progetto, come rideterminato dal competente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo dell'opera, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi e del mutato quadro normativo, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Delibera Commissariale n. 520 del 09/12/2019 si è provveduto all'approvazione del bando di gara, del relativo disciplinare e all'indizione della gara di che trattasi;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 4491 del 10/02/2020 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 – "investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue" a valere sui Fondi FEASR 2014/2020, per un totale di € 96.657.676,73;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 45352 del 14/02/2020 è stata disposta la revoca del contributo pubblico pari ad € 2.251.100,65 concesso a questo Ente con D.M. n. 28051 del 09/07/2019;
- con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione, è stato concesso a questo Consorzio, a valere sulle risorse del PSRN 2014-2020, il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno m. 52250377311 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud per la realizzazione del progetto: "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN";
- con Deliberazione Commissariale n. 87 del 24/04/2020 si è preso atto del sopra citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione n. 11787 del 26.03.2020;
- con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, che disciplina, tra l'altro, le competenze, le funzioni e le responsabilità del Direttore;
- con determinazione del Direttore Generale n. 125 del 16/07/2021, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N", all'Ing. Antonello Desideri di Vasto (CH);
- con determinazione del Direttore Generale n. 126 del 16/07/2021, è stato affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola al Geom. Claudio D'Emilio, con studio in Palena (CH);
- con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 21/07/2021 sono stati aggiudicati i "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N – 1° Intervento – CUP n. 186H12000200006 – CIG n. 8131820E23" in favore della costituenda ATI EDILFLORIO S.r.l. – TENAGLIA S.r.l. per l'importo complessivo di € 4.013.718,95, comprensivo di IVA;
- in data 07/10/2021 innanzi al notaio Stefano Anzideo, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'ATI aggiudicataria Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l. Registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T;
- con determinazione del Direttore Generale n. 80 del 02/05/2024, è stato affidato l'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico in favore dell'Ing. Antonio Fiore Rossi, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti dal 02/03/1987 al n. 702;
- il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3 – con Decreto n. 19752 del 16/01/2023 ha provveduto a rideterminare il quadro economico e concessione del contributo pubblico di finanziamento a seguito aggiudicazione lavori per la realizzazione del progetto in parola
- con determinazione direttoriale n. 248 del 30/12/2024 è stato recepito il predetto Decreto Ministeriale 19752 del 16/01/2023 e il relativo quadro economico;
- con determinazione direttoriale n. 249 del 30/12/2024 è stata approvata la perizia non suppletiva e di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 del contratto d'appalto

stipulato dinanzi al notaio dott. Stefano Anzideo di Pescara con l'ATI Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l., registrato in Pescara il 13/10/2021 al n. 11303 serie 1T, relativo all'intervento "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC - IIIN", CUP I88H12000200006 - CIG 8131820E23;

- detta approvazione è stata comunicata all'Autorità di gestione del PSRN 214-2020 con nota prot. 4055 del 30/12/2024, stante l'impossibilità tecnica, non dipendenti dalla volontà di questo Ente, di compilare la domanda di variante relativa alla Domanda di sostegno n. 54250377311 sul portale SIAN;
- con Determinazione Direttoriale n. 29 del 19/02/2025, è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto in data 23/01/2025 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonello Desideri, per un importo complessivo € 1.590.834,60, e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto in data 10/02/2025, dell'importo complessivo di € 1.348.868,60, di cui € 1.105.630,00 per credito dell'impresa, ed € 243.238,60 per IVA al 22%, al netto della ritenuta dello 0,5%, pari a ed € 7.945,17, e al recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale pari ad € 477.250,38;
- con la medesima Determinazione Direttoriale n. 29 del 19/02/2025 è stata disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di € 190.000,00, quale acconto sulla fattura n. 14 del 17/02/2025, acquisita al protocollo consortile n. 578 del 19/02/2025 rimessa dalla capogruppo Edilflorio Srl, relativa al I Certificato di Pagamento dei lavori in parola,
- con Determinazione Direttoriale n. 108 del 17/06/2025 è stata disposta la liquidazione e il pagamento in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di € 710.000,00, quale secondo acconto sulla fattura n. 14 del 17/02/2025;
- con Determinazione Direttoriale n. 147 del 30/07/2025 è stata disposta la liquidazione e il pagamento in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di 448.868,60, quale saldo fattura n. 14 del 17/02/2025;
- con Determinazione Direttoriale n. 149 del 31/07/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori straordinario di compensazione per adeguamento prezzi a tutto il 23/01/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonello Desideri, per l'importo di € 731.334,54;
- con la medesima determinazione 149/2025 sono stati disposti la liquidazione ed il pagamento in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di € 261.131,40, quale acconto sulla fattura n. 35 del 31/03/2025, acquisita al protocollo consortile n. 1257 del 11/04/2025, rimessa dalla capogruppo Edilflorio Srl, relativa al Certificato di Pagamento n. 1 BIS dei lavori;
- con Determinazione Direttoriale n. 233 del 12/11/2025 sono stati disposti la liquidazione ed il pagamento in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di € 541.873,93 quale saldo sulla fattura n. 35 del 31/03/2025, relativa al Certificato di Pagamento n. 1 BIS dei lavori;
- con Determinazione Direttoriale n. 269 del 19/12/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 30/06/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonello Desideri, per l'importo di € 2.540.566,53, ed il relativo certificato di pagamento n. 2 sottoscritto in data 16/07/2025 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo complessivo di € 805.273,20, di cui € 660.060,00 per credito dell'impresa, ed € 145.213,20 per IVA al 22%, al netto delle deduzioni totali pari ad € 1.880.502,79, così composte: € 1.105.630,00 relative all'importo dei precedenti certificati di pagamento, € 762.169,96 relative al recupero proporzionale dell'anticipazione concessa, € 12.702,83 relative alla ritenuto per infortuni pari allo 0,5%, disponendone, altresì, la liquidazione;

RICHIAMATO l'art. 26, del Decreto legge 17/05/2022, n. 50 e s.m.i. che prevede "lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati (...);

ATTESO CHE

- con nota prot. cons. n. 465 del 06/02/2025 questo Consorzio di Bonifica Sud ha richiesto all'Autorità di Gestione PSRN 2014/2020 l'autorizzazione all'utilizzo delle "economie da ribasso d'asta accantonate nella disponibilità dell'AdG", pari alla somma di € 1.440.512,19, per le finalità di cui all'art. 26 del Decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, e s.m.i.;
- l'Autorità di Gestione PSRN 2014/2020 con nota 57675 del 07/02/2025 ha preso atto della perizia di variante comunicata con nostra nota 4055 del 30/12/2024 ed ha autorizzato l'uso degli imprevidi e delle

- economie di gara accantonate per coprire gli extra costi per l'adeguamento prezzi relativo alle lavorazioni eseguite nel 2022 ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 50/2022;
- il Ministero il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3 – con Decreto n. 112437 del 11/03/2025 ha provveduto a rideterminare il quadro economico e concessione del contributo pubblico di finanziamento a seguito di adeguamento prezzi, ex art. 26 del D.L. 50/2022, per la realizzazione del progetto in parola;
 - con Determinazione Direttoriale n. 66 del 02/04/2025 è stato recepito il suddetto Decreto n. 112437 del 11/03/2025 del Ministero il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020- Misura 4.3;
 - con nota consortile prot. n. 3256 del 12/09/2025 questo Ente ha trasmesso la proposta rimodulazione del quadro economico e accantonamento somme per adeguamento prezzi con riferimento al SAL n. 2 BIS;
 - il Ministero il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Autorità di Gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, con nota 565529 del 22/10/2025, acquisita al prot. cons. n. 3721 in pari data, ha autorizzato l'uso della voce "Imprevisti" per l'importo di € 41.124,17 (IVA inclusa) e le economie di quadro economico per € 304.736,84 (IVA inclusa) a copertura dei maggiori costi per adeguamento prezzi sui lavori ancora da contabilizzare per complessivi € 345.861,01;

CONSIDERATO CHE

- in data 10/07/2025, con nota assunta al protocollo consortile n. 2486, il Direttore dei lavori, Ing. Antonello Desideri, ha trasmesso lo stato di avanzamento dei lavori straordinario di compensazione per adeguamento prezzi a tutto il 30/06/2025, e tutti gli atti contabili a norma di legge per l'importo di € 236.846,58, dal quale è scaturito il certificato di pagamento 2BIS pari a netti € 213.161,92, oltre IVA di legge al 22%, e quindi per complessivi € 260.057,54;
- in data 19/02/2025 il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ha firmato il Certificato di pagamento n. 1 BIS dell'importo complessivo di € 260.057,54, di cui € 213.161,92 per credito dell'impresa, ed € 46.895,62 per IVA al 22%, al netto della ritenuta del 10% ai sensi dell'art. 26, c. 6 del DL 17/05/2022 n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a fronte della richiesta di liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 BIS da parte dell'ATI Edilflorio S.r.l. -Tenaglia S.r.l., per un importo di 213.161,92 oltre IVA al 22%, e quindi per un totale complessivo di € 260.057,54, le spese già sostenute non consentono di avere la disponibilità finanziaria per la sua liquidazione;

VISTA la fattura n. 83 del 07/08/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2982 del 26/08/2025, rimessa dalla capogruppo ATI Edilflorio S.r.l., dell'importo di 260.057,54, di cui € 46.895,62 per IVA, relativa all'importo dei lavori contabilizzati allo stato di avanzamento dei lavori straordinario di compensazione per adeguamento prezzi a tutto il 30/06/2025, ed al Certificato di pagamento n. 2BIS;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/11/2025 con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025;

PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico dell'intervento in oggetto, approvato con Determinazione Direttoriale n. 248 del 30/12/2024, relativo al "Interv.impianti irrigui zona II/C- III/N Val di Sangro, " Domanda sostegno PSRN 2014-20 (n. 54250377311) (Rif. Cap.E39.8)" - Cap. 81/24 del Bilancio di previsione 2025;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori straordinario di compensazione per adeguamento prezzi a tutto il 30/06/2025, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonello Desideri, relativo ai lavori di "Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC - IIIN", CUP I88H12000200006 - CIG 8131820E23", per l'importo di € 236.846,58;
3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2BIS sottoscritto in data 16/07/2025 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, dell'importo complessivo di € 260.057,54, di cui € 213.161,92 per credito dell'impresa, ed € 46.895,62 per IVA al 22%, al netto della ritenuta del 10% ai sensi dell'art. 26, c. 6 del DL 17/05/2022 n. 50 e s.m.i.;
4. di impegnare in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl la somma di € 260.057,54, relativa all'importo dei lavori contabilizzati allo stato di avanzamento dei lavori straordinario di compensazione per adeguamento prezzi a tutto il 30/06/2025, ed al Certificato di pagamento n. 2BIS, sul capitolo di spesa n. 81/24 "Interv.impianti irrigui zona II/C- III/N Val di Sangro, " Domanda sostegno PSRN 2014-20 (n.54250377311) (Rif. Cap.E39.8)" del Bilancio di previsione 2025, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
5. di rinviare la liquidazione in favore dell'ATI Edilflorio Srl/Tenaglia Srl dell'importo di € 260.057,54, di cui alla fattura n. 83 del 07/08/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2982 del 26/08/2025, rimessa dalla capogruppo Edilflorio Srl, relativa al Certificato di Pagamento n. 2 BIS dei lavori di cui in premessa, ad un successivo atto, non appena si avrà la relativa disponibilità finanziaria;
6. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Tommaso Valerio
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data _____ all'albo pretorio del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020.

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti